

## Egenkontroll för Tec Superflex D2 enligt arbetsanvisning - plattsättningsystem 5.1.2

Datum	Objektets adress
Beställare	Telefon
Objekt	E-post
Entreprenör	Telefon (arbetsledare)
Ansvarig arbetsledare	E-post (arbetsledare)

Utjämnning och lagning av underlag	Ja/Nej
Sprickor, gjutblåsor, ilagningar och utstockning är åtgärdade med för konstruktionen lämpade materialval?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Applicering av tätskikt</b> Tätning mot genomföringar vid exempelvis dysor, infästningar, lampor, utlopp och skvalprännor är utförda enl. metod som överensstämmer med Webers angivna detaljanvisningar?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Underlaget är förvattnat till lätt fuktigt? Hellre för torrt än för blött innan tätskiktapplicering kan påbörjas. Obs! Fritt vatten får EJ förekomma.	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Första skiktet skrapspacklat eller sprutat in för att få rätt täckning och täthet på underlaget? Minst 1 mm skiktjocklek (>1.25 kg per m <sup>2</sup> ).	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tec Fiberremsa limmas över alla vinklar med Tec Superflex D2?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rörelsefogar ovan bassängkant tätats med min 20 cm breda remsor av Tec Folie, som limmas i Tec Superflex D2? Remsan skall bilda ett U i rörelsefogen (sk ögla).	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Andra laget Tec Superflex D2 applicerat och efterslätat till minst 1 mm skiktjocklek (>1,25 kg per m <sup>2</sup> ) ?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tredje laget Tec Superflex D2 applicerat och efterslätat till minst 1 mm skiktjocklek (>3.75 kg per m <sup>2</sup> totalt)?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Det nylagda tätskiktet skyddas mot regn, sol och frost före plattsättning?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Plattsättning</b> Plattorna är monterade med för keramiken och tätskittssystemet rekommenderad fästmassa?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Plattor större än mosaik är monterade med dubbellimning eller bakstrykning?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Fogning</b> Hela bassängen har fogats med Xerm 848 Pox?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Xerm 848 Pox har används minst 50 cm från dysor, ingjutningsdetaljer, in- och utlopp, i hela skvalprännan, på utrymme mellan skvalpräanna och bassängkant samt ner i bassängen till minst 50 cm djup under vattenytan.	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fogning av ytor som inte täcks av föregående två frågor har fogats med Fug 873?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Mjukfogning har utförts enligt konstruktörs anvisning.	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Färdiga konstruktionen skyddas mot vatten, sol och frost under minst fyra veckor.	
<b>Uppfyllning av bassäng</b> Den färdiga konstruktionen har i minst 28 dygn från fogning tillåtits härda under gynnsamma härdningsförhållanden innan fyllning skett?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fyllning har utförs successivt med förändring av vattenytans läge om max 60 cm/dygn?	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Av arbetsledare undertecknad egenkontroll och arbetsanvisning med skötselinstruktion har delgivits beställare?

\_\_\_\_\_  
Signatur (ansvarig arbetsledare)

\_\_\_\_\_  
Datum