

## Egenkontroll våtrum

För våtutrymmen med Webers tätskiktssystem enligt gällande monteringsanvisning

Entreprenör:	Objekt:		
Beställare/Kund:	Adress:		
Objektet omfattar totalt antal våtrum:	st	m <sup>2</sup> vägg	m <sup>2</sup> golv
Golvkonstruktionen består av:			
Väggkonstruktionen består av:			
Arbeten utförda under tiden:			
från:	till:		
<input type="checkbox"/> Nyproduktion	<input type="checkbox"/> Renovering		

### 1. Underlag

Rengjord från:	Restfukten i underlaget är max 85% RF: <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
----------------	---

### 2. Förbehandling av underlag

Fall på golv mot brunn uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt appliceras: <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Spackling av golv utfört med:
Spackling av vägg utfört med:

### 3. Tätskiktssystem

<input type="checkbox"/> Tec Foliesystem <input type="checkbox"/> Tec Dispersionssystem
Montering och försegling av skarvar och tillbehör är utfört enligt aktuell anvisning: <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ

### 4. Produkter platsättning

Väggplattor monterade med produkt:	
Golvplattor monterade med produkt:	
Väggplattor fogade med produkt:	Golvplattor fogade med produkt:
Mjukfogning av hörn och skarvar med produkt:	

### 5. Övriga upplysningar och ev avvikelser:

Underskrift entreprenör:

Datum:

#### Dokument att bifoga:

- Egenkontroll för Weber Våtrum
- Gällande monteringsanvisning för använt tätskiktssystem