

Egenkontroll våtrum

För våtutrymmen med Webers tätskiktssystem enligt gällande monteringsanvisning

Entreprenör:	Objekt:		
Beställare/Kund:	Adress:		
Objektet omfattar totalt antal våtrum:	st	m ² vägg	m ² golv
Golvkonstruktionen består av:			
Väggkonstruktionen består av:			
Arbeten utförda under tiden:			
från:	till:		
<input type="checkbox"/> Nyproduktion	<input type="checkbox"/> Renovering		

1. Underlag

Rengjord från:	Restfukten i underlaget är max 90% RF:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
----------------	--	-----------------------------	------------------------------

2. Förbehandling av underlag

Fall på golv mot brunn uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt appliceras:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Spackling av golv utfört med:		
Spackling av vägg utfört med:		

3. Tätskiktssystem

<input type="checkbox"/> Tec Foliessystem	<input type="checkbox"/> Tec Dispersionssystem		
Montering och försegling av skarvar och tillbehör är utfört enligt aktuell anvisning:		<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ

4. Produkter plattsättning

Väggplattor monterade med produkt:	
Golvplattor monterade med produkt:	
Väggplattor fogade med produkt:	Golvplattor fogade med produkt:
Mjukfogning av hörn och skarvar med produkt:	

5. Övriga upplysningar och ev avvikelser:

Underskrift entreprenör: _____

Datum: _____

Dokument att bifoga:

- Egenkontroll för Weber Våtrum
- Gällande monteringsanvisning för använt tätskiktssystem